



**รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด**

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
ขุนใหญ่ ได้ยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด แผนงาน
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินงานในพื้นที่ของขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนใหญ่ ลักษณะ
เป็นการรวบรวม/แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุน
ใหญ่ ในปีงบประมาณนั้น เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารงานของผู้บริหารในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ให้ได้
รับทราบถึงรายละเอียดของ โครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ของ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองขุนใหญ่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนใหญ่ มีโครงการ/กิจกรรม
ที่ดำเนินการจริง จำนวน ๖๙ โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๒๖,๙๘๒,๗๕๘ บาท แยกเป็นโครงการที่ใช้
งบประมาณโครงการ ๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๙๐๗,๐๕๘ บาท โครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
๒ โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๗๕,๗๐๐ บาท ซึ่งในการดำเนินการตามแผนดำเนินงานนี้จะมี
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนใหญ่ เป็นผู้ติดตามและ
ประเมินผล เพื่อนำข้อบกพร่อง ที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนใหญ่

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
- บทนำ,วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๑
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๑
- ค่าโครงสร้าง/ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๒
- นโยบายของผู้บริหารของเทศบาล	๓
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	๔
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕
บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา	๑๒
บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๓
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ	๑๖
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม	๑๘
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒๐
ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

บทนำ

การวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าเหมาะสม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แต่สำหรับแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ มีใช้การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสารที่รวบรวม/แผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ที่ดำเนินการ และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

แผนการดำเนินงานนี้มีลักษณะเป็น Action plan ซึ่งจัดทำหลังที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และยังแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริงเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนใหญ่

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนใหญ่ จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และช่วงเวลาที่จะดำเนินงานและเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนใหญ่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ ๔ ประการ คือ

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินงานจริงทั้งในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการบริหารงานและดำเนินงานของผู้บริหาร
๔. เพื่อให้การบริหารงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จัดทำร่างแผนดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
๒. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารเทศบาลประกาศเป็นแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนการดำเนินงาน เช่น ข้อมูลพื้นฐานท้องถิ่น เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่ายประจำปีปัจจุบันและปีก่อนหลัง ยุทธศาสตร์การพัฒนาลำปาง ปัญหา นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ความต้องการต่าง ๆ ที่นำมารวบรวมประกอบในการพิจารณาจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซุนใหญ่ รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซุนใหญ่ หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองซุนใหญ่ แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอ้อมน้อย พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอต่อนายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อยประกาศเป็นแผนดำเนินงานภายใน ๓๐ วัน หลังจากประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทราบทั่วไปและปิดประกาศตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖ ได้แก้ไขในข้อความ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนงานการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เค้าโครงแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน สามารถจัดเป็นหมวดหมู่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครง ๒ ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑)
- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒)
- บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑)

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนใหญ่
๒. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินงานจริง
๔. เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงการ / กิจกรรมจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนใหญ่
๕. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนใหญ่

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ชื่อ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๐	๔๓.๔๘	๘,๑๘๗,๒๑๘.๐๔	๓๐.๓๔	ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖	กองช่าง
๒. การพัฒนาด้านการศึกษา	๑๙	๒๗.๕๔	๔,๓๐๑,๘๙๖.๐๐	๑๕.๙๔	ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๑.๔๕	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๗	ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖	กองสวัสดิการฯ
๔. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	๕	๗.๒๕	๘๒๕,๐๘๙.๐๐	๓.๐๖	ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด
๕. การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม	๑๓	๑๘.๘๔	๑๓,๖๔๔,๕๕๕.๐๐	๕๐.๕๗	ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด กองสวัสดิการฯ
๖. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๑.๔๕	๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๑	ตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด
รวม	๖๙	๑๐๐.๐๐	๒๖,๙๘๒,๗๕๘.๐๔	๑๐๐.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ ๑ (ถนนสายจากบ้านนายสุเทียน ถวิลทวนไปทางบ้านนายสมนึก พรหมชัย)	๒๐๖,๐๐๐	๑๘๘,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบก หมู่ที่ ๒ (ถนนสายจากบ้านนายยง มาโยธา ไปทางบ้านนายถาวร ประดับเพชร)	๒๑๒,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกกตาล หมู่ที่ ๓ (ถนนสายจากบ้านกกตาล ไปทาง หนองมะเขว)	๒๔๗,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ (ถนนสายจากบ้านนายคำแพง สมจิตรไปทางบ้านนางนาง สารจันทร์)	๓๑๗,๗๐๐	๓๑๒,๖๐๐	๕,๑๐๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านห้วยนาคำ หมู่ที่ ๕ (ถนนสาย จากบ้านนางสาวปาริตา พุทธา ไปทาง บ้านนางอุไรธุรกิจ)	๒๑๒,๐๐๐	๒๐๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านดงบัง หมู่ที่ ๖ จากบ้านนาง พิกุล ไชยยนต์ ไปทางโรงเรียนบ้านกก ตาลดงบังวิทยา	๒๗๓,๐๐๐	๒๖๘,๙๐๐	๔,๑๐๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านหนองขุ่น หมู่ที่ ๗ (ถนนสาย จากบ้านนางสังเวียนพิมพ์รักษาไปทาง บ้านนายรณยศ สุริษธา	๒๒๑,๐๐๐	๒๑๐,๓๐๐	๑๐,๗๐๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๘	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการ ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับถนน เดิม(Overlay) บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๘ (ถนนสายจากบ้านนางหนู ปิ่นอำคา ไป ทางหน้าโรงเรียนบ้านโพนงาม)	๒๓๙,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านดง ทรายงาม หมู่ที่ ๙ (ถนนสายจากวัด วาลุการาม ไปทางบ้านนางพงษ์ จตุ เทน)	๒๑๒,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ ๑๒ (ถนนสายจากบ้านตาลเดี่ยวไปทางสามแยกหนองกุง)	๒๒๘,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๑.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำฝาปิดตะแกรงเหล็ก บ้านทุ่งประเสริฐ หมู่ที่ ๑๓ (ถนนสายจากสี่แยกกองทุนหมู่บ้านไปทางบ้านนางวิจิตร บุ่งทอง)	๒๘๐,๐๐๐	๐	๒๘๐,๐๐๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ ๑ ซอยบ้านนายทรงกรด โยธาราชไปถึงบ้านนางรัตยากร อติวิชา	๙๒,๐๐๐	๐	๙๒,๐๐๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบก หมู่ที่ ๒ จุดที่ ๑ จากถนนลาดยางไปทางศูนย์ปฏิบัติธรรม จุดที่ ๒ ข้างบ้านนายเอกพงษ์ หอมกันหา	๑๑๓,๐๐๐	๐	๑๑๓,๐๐๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๔.	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยการลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตทับถนนเดิม (Overlay) บ้านหนองบก หมู่ที่ ๒ (จากบ้านหนองบกไปทางบ้านหนองขุ่น)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ เริ่มจากถนน คอนกรีตเดิมไปทางบ้านดงทราย งาม ถนนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสาย ทาง รอถ.๑๗๘-๐๑ บ้านดงบัง-บ้านดง ทรายงาม	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๖ ถนนหน้าบ้าน นางบัวลานบัวภา	๗๘,๔๐๐	๗๘,๔๐๐	๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๖ จากบ้านนาง บุญ บัวเพชร ไปทางโรงเรียนกกตาลดง บังวิทยา	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองซุ่น หมู่ที่ ๗ เริ่มจาก บ้านนางบัวพิศ ราชรีไปถึงบ้านนาง ไพบูลย์ ชัยมีสุข	๑๓๓,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองซุ่น หมู่ที่ ๗ เริ่มจาก ถนนคอนกรีตเดิมไปทางบ้านหนองบก	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๘ จาก ถนน คสล.เดิมไปทางบ้านนางคำมี โฮ มแพน	๗๘,๔๐๐	๗๘,๔๐๐	๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านดงทรายงาม หมู่ที่ ๙ จาก ถนนคอนกรีตเดิมไปทางบ้านดงบัง	๔๙๗,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองน้ำกิน หมู่ที่ ๑๑ จาก ถนนคอนกรีตไปทางบ้านนางหนูเรศ ดอนถวิล	๘๖,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองน้ำกิน หมู่ที่ ๑๑ เริ่ม จากบ้านนางสังวาท แดงภักดี ไปทาง บ้านนายศรีณยู พิมพ์ภู	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ ๑๒ ซอย ข้างบ้านนายคำดี ชัยธงรัตน์	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งประเสริฐ หมู่ที่ ๑๓ ถนนซอยข้างบ้านนางพิกุล ทหาร	๗๗,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๒๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสายดับ บ้านดงบัง หมู่ที่ ๖ บริเวณหน้าบ้าน นายจำรัส นามโคตร ถึง บริเวณหน้าบ้านนายทองสุน ขจรสมบัติ	๔๔,๗๐๐	๔๔,๖๙๕.๑๑	๔.๘๙	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๒๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสายดับ บ้านโพนงาม หมู่ที่ ๘ บริเวณหน้าบ้าน นายสนอง เมืองภูงา ถึง ร้านค้า นายลี	๔๙,๐๐๐	๔๘,๙๒๖.๑๔	๗๓.๘๖	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๒๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมสายดับ บ้านหนองน้ำกิน หมู่ที่ ๑๑ บริเวณหน้า โรงเรียนโพนงามหนอง น้ำกิน ถึง บริเวณหน้าบ้าน นางคำกอง ทองนาเมือง	๔๑,๕๐๐	๔๑,๔๗๔.๔๓	๒๕.๕๗	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๒๙	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย (CCTV) บ้านดงบัง หมู่ที่ ๑๐	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง ขุนใหญ่ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงลูกรัง ไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร หรือ เนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุนใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด	๒,๐๕๗,๐๐๐.๐๐	๑,๘๕๕,๐๒๒.๐๔	๑๙๗,๙๗๗.๙๖	✓			ม.ค.-ส.ค.๒๕๖๖	กองช่าง	
๓๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ บ้านดงบังใหม่ หมู่ที่ ๑๐	๑๓๕,๐๐๐	๐	๑๓๕,๐๐๐			✓		กองช่าง	
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านห้วยนาคำ หมู่ที่ ๕ ถนน ข้างกองทุนหมู่บ้าน	๑๙,๐๘๐	๐	๑๙,๐๘๐			✓		กองช่าง	
๓๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้าน หนองน้ำกิน หมู่ที่ ๑๑	๒๓๐,๐๐๐	๐	๒๓๐,๐๐๐			✓		กองช่าง	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านดงทรายงาม หมู่ที่ ๙ เริ่ม จากบ้านนายบุญทรง สมสุข ไปทางวัด วารุการาม	๑๒๘,๐๐๐	๐	๑๒๘,๐๐๐		✓			กองช่าง	
รวมงบประมาณ		๖,๙๘๑,๗๘๐	๖,๓๒๘,๑๙๖	๖๑๗,๕๘๔						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๒.๑ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	๒๑,๘๕๐	๘,๑๕๐	✓			มีนาคม ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	
๒	ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (รายหัว)	๙๐,๑๐๐	๙๐,๑๐๐	๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองการศึกษาฯ	
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๙,๘๙๐	๒๐,๓๔๐	๓๙,๕๕๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบล	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			มีนาคม ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๒๒,๖๘๕	๔๑๙,๗๖๐	๒,๙๒๕	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓			มกราคม ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	
๗	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบล หนองขุ่นใหญ่	๙๐,๐๐๐	๘๙,๖๒๘	๓๗๒	✓			มิถุนายน ๒๕๖๖	กองการศึกษาฯ	
๘	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลหนองขุ่นใหญ่	๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	✓			พฤศจิกายน ๖๖	กองการศึกษาฯ	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านหนองขุ่น จำนวน ๒ จุด	๑๓๒,๑๗๐	๑๓๒,๑๗๐	๐	✓			พฤศจิกายน ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๑๐	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ โรงเรียนในเขต อบต. สังกัด สพฐ.	๑,๑๓๘,๒๒๓	๑,๐๗๗,๔๔๔.๔๔	๖๐,๗๗๘.๕๖	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองการศึกษาฯ	
๑๑	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนโพนงามหนองน้ำกิน	๕๔๑,๐๐๐	๕๓๘,๖๙๖	๒,๓๐๔	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองการศึกษาฯ	
๑๒	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนกตตาลดงบังวิทยา	๙๗๔,๔๐๐	๙๖๑,๓๓๘	๑๓,๐๖๒	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองการศึกษาฯ	
๑๓	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ้านหนองบก	๓๕๒,๔๐๐	๓๔๑,๔๐๐	๑๑,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองการศึกษาฯ	
๑๔	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนหนองขุ่นวิทยาคาร	๕๒๔,๔๐๐	๕๒๐,๑๗๐	๔,๒๓๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองการศึกษาฯ	
รวมงบประมาณ		๔,๔๒๕,๒๖๘	๔,๒๗๗,๘๙๖	๑๔๗,๓๗๒						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๒.๒ แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	✓			ตุลาคม ๒๕๖๕	สำนักปลัด	
๒	อุดหนุนพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	✓			ธันวาคม ๒๕๖๕	สำนักปลัด	
๓	อุดหนุนพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตติสิ รสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโนดม บรมนาถบพิตร วชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	✓			กรกฎาคม ๖๖	สำนักปลัด	
๔	อุดหนุนพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินี	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	✓			มิถุนายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	อุดหนุนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๐	✓			สิงหาคม ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
รวมงบประมาณ		๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ระยะสั้น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			สิงหาคม ๒๕๖๖	กองสวัสดิการฯ	
รวมงบประมาณ		๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๙,๙๐๐	๑๐๐	✓			พฤษภาคม ๒๕๖๖	กองสวัสดิการฯ	
๒	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓			ธันวาคม ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๘,๕๕๙	๕,๔๔๑	✓			ธันวาคม ๖๕- มกราคม ๖๖/ เมษายน ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร อบรมหนองขุนใหญ่	๒๖๔,๖๓๐	๒๖๔,๖๓๐	๐	✓				สำนักปลัด	
๕	โครงการจัดซื้อและติดตั้งชุดเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๓ ชุด	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๐	✓				สำนักปลัด	
๖	โครงการส่งเสริมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตำบลหนองขุนใหญ่	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองขุนใหญ่	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	
๘	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน ด้วยระบบสารสนเทศ	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			✓		กองคลัง	
รวมงบประมาณ		๕๐๖,๖๓๐	๘๒๕,๐๘๙	๖๕,๕๔๑						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการบ้านเมืองที่ดีให้สอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานของรัฐ

๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมทักษะการช่วยเหลือ ผู้ป่วยเบื้องต้นและฝึกเพิ่มเติม	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	
รวมงบประมาณ		๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

๕.๑ แผนงานงบกลาง : งานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๑๗๖,๖๑๕	๑๒๘,๑๔๘	๔๘,๔๖๗	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๗,๐๖๕	๓,๘๐๐	๓,๒๖๕	✓			ตุลาคม ๒๕๖๕	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๔๘๒,๔๐๐	๘,๗๔๙,๗๕๐	๗๓๒,๖๕๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองสวัสดิการ	
๔	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๕,๑๖๐,๐๐๐	๒,๑๙๙,๘๐๐	๒,๙๖๐,๒๐๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองสวัสดิการ	
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๒,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	กองสวัสดิการ	
๖	เงินสำรองจ่าย	๑,๔๖๕,๒๘๒	๑,๔๖๕,๐๙๘	๑๘๔	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๗	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	๕๑๙,๓๘๐	๔๘๒,๔๗๐	๓๖,๙๑๐	✓			ตุลาคม ๒๕๖๕	สำนักปลัด	
๘	โครงการเงินอุดหนุนกองทุนหลักประกัน สุขภาพระดับพื้นที่ อบต.หนองขุ่นใหญ่	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๐	✓			กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
รวมงบประมาณ		๑๗,๐๑๒,๗๔๒	๑๓,๒๐๐,๐๖๖	๓,๘๑๒,๖๗๖						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๐	✓			กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๒	อุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๕๔,๔๐๐	๕๗,๕๒๐	๔๘๐	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในตำบล	๑๐๐,๐๐๐	๙๒,๖๐๑	๗,๓๙๙	✓			ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๔	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	
๖	โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อในสัตว์	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓		สำนักปลัด	
รวมงบประมาณ		๔๘๔,๔๐๐	๔๑๐,๑๒๑	๗๗,๘๗๙						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการชุมชนและสังคม

๕.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ	๑๕,๐๐๐	๑๔,๓๖๘	๖๓๒	✓			เมษายน ๒๕๖๖	กองสวัสดิการฯ	
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			สิงหาคม ๒๕๖๖	กองสวัสดิการฯ	
รวมงบประมาณ		๓๕,๐๐๐	๓๔,๓๖๘	๖๓๒						

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๖. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้	เบิกจ่าย(บาท)	คงเหลือ	ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓			สิงหาคม ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
รวมงบประมาณ		๑๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	๖,๐๐๐						

ส่วนที่ ๓

ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) พบปัญหาอุปสรรคดังนี้

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงานเป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ที่อยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ดำเนินการเอง

๒) การกำหนดแผนงานโครงการแต่ละยุทธศาสตร์มีจำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติได้น้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

๓) สัดส่วนของโครงการ/แผนงานเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้การพัฒนาไม่ครอบคลุมในทุกยุทธศาสตร์

๔) จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่าโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน ๗๗ โครงการ มีโครงการที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๖๙ โครงการ ซึ่งมีโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๐ โครงการ เนื่องจากมีการโอนงบประมาณที่ตั้งไว้ไปสมทบรายการอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่า จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกรายการ

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในระบบ e-plan และระบบ e-Laas และได้นำข้อมูลในระบบดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ดังนี้

๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนรวมถึงการสร้างช่องทางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นพร้อมๆกับการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมสาธารณะอย่างกว้างขวาง และช่องทางเครือข่ายออนไลน์สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือร่วมดำเนินการ หรือกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ควบคู่ไปด้วยกัน

๒. ผู้บริหารท้องถิ่น มีกลไกในการผลักดันให้มีการนำผลจากการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา ความต้องการหรือความคาดหวังของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

๔. พิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่ต้องดำเนินการเพื่อลดการเกิดปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ